



الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019

محافظة القليوبية
مديرية الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
التخطيط والمتابعة

المركز	الوحدة	المشروع	اسم المقاول	تاريخ البدء	تاريخ النهو	الاعتماد (بالالف)	الاتفاق المالى	التنفيذ الفعلى	نسبة التنفيذ الى الاعتماد	ملاحظات
شبين القناطر	شبين القناطر	استكمال مبنى اطفاء الاحراز		2017/12/11	تم التسليم الابدائى فى 2018/6/26	300		%100	%100	تم اعداد ختامى العملية والمشروع جاهز للافتتاح
القناطر الخيرية	القناطر الخيرية	عزل سطح مبنى وحدة مرور شلقان بالفوم والبلاط	محمد السيد عبدالفتاح	2018/10/28	2018/12/12	150	6ر135165	%100	%110	تم التسليم الابدائى فى 2018/11/15 وتم عمل ختامى
كفر شكر	البقاشين	احلال وتجديد الوحدة المحلية بالبقاشين (هدم وبناء وتشطيب الدور الاول)	الجمعية التعاونية بالخدمات الاستشارية والمشاريع الهندسية			1450		%10		تم اصدار امر التشغيل فى 2019/3/4
بنها	بطا	بناء جراج موتوسيكلات لمبنى الوحدة				150				تم تحويلها من الخطة العامة الى ادارة العقود لمجلس مدينة بنها
طوخ	نامول	استكمال مبنى الوحدة المحلية بنامول	مكتب الفراعه للمقاولات المتكاملة	2018/10/24	2019/5/22	2000	95ر48358	%55	%47	تم عمل دفعة رابعة فى 2019/2/5
طوخ	اجهور الكبرى	استكمال تجديد مبنى الوحدة المحلية بأجهور الكبرى	المكتب المحمدى للمقاولات	2018/12/9	2019/4/8	850	9ر430896	%60	%51	تم عمل دفعة ثالثة فى 2019/2/17
طوخ	اكباد دجوى	استكمال تجديد مبنى الوحدة المحلية بأكياد دجوى	مكتب البركة للمقاولات	2018/11/22	2019/4/21	850	8ر632398	%85	%74	تم عمل دفعة ثالثة فى 2019/2/5
طوخ	كفر منصور	استكمال مبنى الوحدة المحلية بكفر منصور	المكتب المحمدى للمقاولات	2018/11/25	2019/3/24	800	65ر354097	%70	%44	تم عمل دفعة ثالثة فى 2019/2/27
شبين القناطر	كفر شبين	احلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية بكفر شبين	شركة الطيب للمقاولات	2019/2/3	2019/7/2	1500	15ر679570	%60	%45	تم عمل دفعة اولى فى 2019/3/14
الخانكة	الجبل الاصفر	احلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية	مكتب ايهاب للهندسة والمقاولات	2019/3/17	2019/6/16	1200		%5		تم اصدار امر التشغيل وتم استلام الموقع فى 2019/3/17
الخانكة	القلج	احلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية	مكتب الهدى للمقاولات " عبد الفتاح خاطر "	2019/3/3	2019/5/2	1000		%10		تم اصدار امر التشغيل وتم استلام الموقع فى 2019/3/3
قليوب	بلقس	احلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية ببلقس	مكتب البركة للمقاولات	2019/3/7	2019/7/6	1100	5ر430350	%25	%39	تم عمل دفعة اولى فى 2019/3/17
القناطر الخيرية	المنيرة	تطوير مقر الوحدة المحلية بالمنيرة				270				تم اصدار امر التشغيل فى 2019/2/11



المشروعات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

نسبة التنفيذ	تاريخ النهو	تاريخ البدء	موقف المشروع	قيمة الاعمال أو الاعتماد (بالالف)	اسم المقاول	بيان المشروع	العنوان	المركز / المدينة الحى	القطاع
%20	2019/3/15	2019/1/15	تم عمل محضر اثبات حالة	350	مكتب البركة للمقاولات	مركز شباب دندنا	دندنا	طوخ	مديرية الاسكان
	2019/5/25	2019/1/12	تم تسليم الموقع بتاريخ 2019/1/21	650	شركة الحسين للمقاولات العامة	مركز شباب منشية الكرام	منشية الكرام	شبين القناطر	مديرية الاسكان
	2019/3/15	2019/1/15	تم عمل محضر اثبات حاله عند استلام الموقع لاعتراض مركز الشباب	240950	استكمال	استكمال مركز شباب دندنه	دندنه	طوخ	مديرية الاسكان
%35	2019/5/12	2019/1/12	جارى التنفيذ	529370	استكمال	استكمال انشاء وتشطيب مركز شباب منشأة الكرام	منشأة الكرام	شبين القناطر	مديرية الاسكان
%5	2019/6/3	2019/2/3	تم اصدار امر التشغيل فى 2019/1/28 وتم استلام الموقع	390609	استكمال	استكمال مركز التدريب المهنى ببلتان	بلتان	طوخ	مديرية الاسكان
%5	2019/3/15	2019/1/15	تم عمل محضر اثبات حالة	350	مكتب البركة للمقاولات	مركز شباب دندنا	دندنا	طوخ	مديرية الاسكان
%10	2019/5/21	2019/1/21	تم تسليم الموقع بتاريخ 2019/1/21	650	شركة الحسين للمقاولات العامة	مركز شباب منشية الكرام	منشأة الكرام	شبين القناطر	مديرية الاسكان
				391	وجيه محمد حسن جاب الله	استكمال مركز التدريب المهنى ببلتان	بلتان	طوخ	



الموقف التنفيذي للمجازر المدرجة بالخطة الاستثمارية 2018/2019 (قطاع تحسين البيئة)

القطاع	المركز/المدينة الحى	العنوان	بيان المشروع	نوع النشاط	قيمة الاعتماد بالالف	موقف المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ
مديرية الاسكان	قها	قها	مجزر قها	تطوير	400	تم التسليم الابتدائى وتم عمل ختامى	2018/9/5	تم التسليم الابتدائى في 2018/11/25	%100
مديرية الاسكان	قليوب	ميت حلفا	مجزر ميت حلفا	تطوير	680	تم التسليم وتم عمل ختامى	2018/9/9	تم التسليم الابتدائى فى 2018/12/2	%100
مديرية الاسكان	القناطر الخيرية	شلقان	مجزر شلقان	تطوير	300	تم التسليم الابتدائى في 2018/10/21	2018/9/5	تم التسليم الابتدائى في 2018/10/21	%100

لمركز/المدينة الحى	بيان المشروع	اسم المقاول	تاريخ البدء	تاريخ النهو	قيمة الاعتماد بالالف	الاتفاق المالى	التنفيذ الفعلى	نسبة التنفيذ الى الاعتماد	موقف المشروع
قها	تطوير مجزر قها	مكتب المجد الاسلامى للمقاولات	2018/9/5	2018/12/4	400	422968.5	%100	%106	تم التسليم الابتدائى في 2018/11/25 وتم عمل ختامى
قليوب	تطوير مجزر ميت حلفا	مكتب المحمدى للمقاولات	2018/9/9	2018/12/8	680	680616.4	%100	%100	تم التسليم في 2018/12/2 وتم عمل ختامى
القناطر الخيرية	تطوير مجزر شلقان	مكتب الطيب للمقاولات	2018/9/5	2018/12/4	300	300983	%100	%100	تم التسليم الابتدائى في 2018/10/21



مشروعات خارج الخطة الاستثمارية لعام 2018 / 2019 م

المركز	الوحدة	المشروع	اسم المقاول	تاريخ البدء	تاريخ النهو المقرر	الإعتماد بالآلاف او قيمة الاعمال	الانفاق المالى	التنفيذ الفعلى	نسبة التنفيذ إلى الإعتماد	ملاحظات
طوخ	دندنه	استكمال مركز شباب دندنه	مكتب البركة للمقاولات	2019/1/15	2019/3/15	240950		%	%	تم عمل محضر اثبات حالة عند استلام الموقع لاعتراض مركز الشباب
شبين القناطر	منشأة الكرام	استكمال إنشاء وتشطيب مركز شباب منشأة الكرام	شركة الحسين للمقاولات العامة	2019/1/12	2019/5/12	529370	193479.9	%45	%37	تم عمل دفعة ثانية في 2019/3/5
طوخ	بلتان	استكمال مركز التدريب المهني ببلتان	وجيه محمد محمد حسن جابالله	2019/2/3	2019/6/3	390609		% 5		تم اصدار امر التشغيل في 2019/1/28 وتم استلام الموقع